



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEJAP
SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO – AGOSTO 2014

ESTABELECIMENTO PENAL	LOCALIZAÇÃO	VALOR DA OBRA (R\$)	SITUAÇÃO DO PROCESSO	DATA DE CONCLUSÃO
CADEIA PUBLICA DE SÃO LUIS GONZAGA – capacidade 312 vagas	BR 316 - POVOADO PIRATININGA – SÃO LUIS GONZAGA - MA	7.118.440,39	Obra é um contrato de Repasse proveniente do Ministério da Justiça, processo licitatório concluído, teve sua ordem de serviço liberada pela mandatária Caixa Econômica Federal dia 15 de maio, a obra foi iniciada estando com a terraplenagem, canteiros de obra e outros serviços preliminares executados, perfazendo um percentual aproximadamente de 10,56% de conclusão.	Prazo de Construção 01 ano, previsto maio de 2015
CADEIA PUBLICA DE BREJO – capacidade 306 vagas	MA 220 - BREJO	12.356.718,68	Obra proveniente do recurso Viva Maranhão (BNDES), o processo licitatório foi concluído, ordem de serviço emitida, por motivo de manifestação popular o Município de Brejo não aceitou a construção da Cadeia. Desta forma a SEJAP providenciou a troca da localidade para Magalhaes de Almeida, sendo que foi aberto novo processo licitatório estava em fase de licitação e o recurso não foi liberado	Prazo de Construção 06 meses – Obra paralisada de (brejo)
CADEIA PUBLICA DE SANTA INES – capacidade 306 vagas	Contorno da BR 136 com a BR 222 – Bairro Sta Filomena – Santa Inês/MA	11.325.365,31	Obra proveniente do recurso Viva Maranhão (BNDES), o processo licitatório foi concluído, ordem de serviço emitida, por motivo de manifestação popular o Município de Santa Inês não aceitou a construção da Cadeia. Desta forma a SEJAP está providenciando junto a outros municípios doação de terreno.	Prazo de Construção 06 meses – Obra paralisada (terreno embargado) - Será iniciada em julho (novo terreno) prevista termino – jan/15



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEJAP
SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO – AGOSTO 2014

CADEIA PÚBLICA DE TIMON – capacidade 306 vagas	Povoado Maracujá	12.156.883,53	Obra proveniente do recurso Viva Maranhão (BNDES), o processo licitatório foi concluído, ordem de serviço emitida, a obra está em andamento com percentual aproximadamente 56,88% de conclusão	Prazo de Construção 06 meses – Obra em andamento, prevista para outubro de 2014
CADEIA PÚBLICA DE PINHEIRO – capacidade 306 vagas	MA 106 – Povoado de Canoas – Pinheiro/MA	12.426.475,27	Obra proveniente do recurso Viva Maranhão (BNDES), o processo licitatório foi concluído, ordem de serviço emitida, a obra foi iniciada e paralisada por ordem Judicial, onde apareceu novo dono do terreno doado, sendo que foi providenciado novo terreno e a SEJAP providenciou novo no mesmo município de Pinheiro – processo já pronto com ordem de serviço – percentual de execução – 28,19%	Prazo de Construção 06 meses – Obra iniciada e paralisada por Ordem Judicial-obra já com ordem de serviço –prevista termino jan/2015
CADEIA PÚBLICA DE BALSAS - (Reforma e Ampliação) - A unidade ficará com 126 vagas depois de ampliada e reformada	Antiga Delegacia Regional de Balsas	2.953.492,90	Obra proveniente do recurso Viva Maranhão (BNDES), o processo licitatório foi concluído, ordem de serviço emitida 02/06, a obra está em andamento. Obra iniciada com aproximadamente de 62,00% de execução	Prazo de construção 06 meses – término previsto para dez/2014
CADEIA PÚBLICA DE AÇAILANDIA - (Reforma e Ampliação) - A unidade ficará com 162 vagas depois de ampliada e reformada	CCPJ de Açailândia/MA	2.834.988,00	Obra proveniente do recurso Viva Maranhão (BNDES), o processo licitatório foi concluído, ordem de serviço emitida, a obra está em andamento com percentual de execução aproximadamente de 48,34%	Prazo de construção 06 meses – término previsto para dez/2014



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEJAP
SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO – AGOSTO 2014

CADEIA PÚBLICA DE CODO - (Reforma e Ampliação) – A unidade ficará com 156 vagas depois de ampliada e reformada	Antiga Delegacia Regional de Codo/MA	3.025.000,03	Obra proveniente do recurso Viva Maranhão (BNDES), o processo licitatório já concluído, obra já com ordem de serviço emitida em 18/06, já com o processo de primeira medição com 6,92%	Prazo de construção 06 meses – prevista para 18/12/2014
CADEIA PÚBLICA DE PEDREIRAS – (reforma e ampliação) - A unidade ficará com 120 vagas depois de ampliada e reformada	Terreno onde fica o quartel da Polícia Militar de Pedreiras/MA	2.621.345,74	Obra proveniente do recurso Viva Maranhão (BNDES), o processo licitatório foi concluído, ordem de serviço emitida, a obra foi iniciada e paralisada por motivo de troca de terreno, a população não aceitou a construção da unidade no Centro de Pedreiras, portanto o processo foi paralisado e elaborado outro projeto para Construção de um centro de Ressocialização para 120 vagas, que será construído ao lado do presídio existente, sendo que o novo processo licitatório já foi concluído, já existe ordem de serviço emitida em 18/06 e já ocorreu o pedido da primeira medição com aproximadamente 3,89%	Prazo de Construção 06 meses – Obra iniciada e prevista término 18/12/2014
CONSTRUÇÃO DO PRESÍDIO SÃO LUIS III – 235 vagas	BR 135 – KM 15	14.630.259,36	Obra proveniente do recurso Viva Maranhão (BNDES), o processo licitatório foi concluído, ordem de serviço emitida, a obra está em andamento com percentual aproximadamente 95,19% de conclusão	Prazo de conclusão 06 meses – término previsto para setembro/2014(entrega)
CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO PRESÍDIO SÃO LUIS III – 244 vagas	BR 135 – KM 15	10.483.229,92	Obra proveniente do recurso Viva Maranhão (BNDES), o processo licitatório foi concluído, ordem de serviço emitida, a obra está em andamento com percentual aproximadamente 95,33% de conclusão	Prazo de conclusão 04 meses – término previsto para set/2014 (entrega)



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEJAP
SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO – AGOSTO 2014

CONSTRUÇÃO DO PRESÍDIO DE COROATA – 221 vagas	AV. Mangue Alto – S/n – Coroatá /MA	13.886.002,40	Obra proveniente do recurso Viva Maranhão (BNDES), o processo licitatório foi concluído, ordem de serviço emitida, a obra está em andamento com percentual aproximadamente 89,97% de conclusão.	Prazo de conclusão 06 meses – término previsto para set/2014(entrega)
CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE IMPERATRIZ – 210 VAGAS	IMPERATRIZ/MA	1.052.299,98 (Recurso proveniente do estado) 2.865.905,88 (ministério da Justiça e contrapartida do estado)	Obra é um contrato de Repasse proveniente do Ministério da Justiça, sendo que a mesma foi paralisada após falência da empresa que estava executando a construção. A SEJAP após distrato com a empresa realizou uma nova licitação para conclusão da Penitenciária, sendo que o processo foi dividido em duas etapas, uma proveniente do recurso do estado e outra com utilização de recurso governo federal – Ministério da Justiça, sendo que a obra já foi reiniciada, onde o percentual de execução com recurso estadual está com percentual de 99,40% de conclusão, ressaltando que o processo com recurso federal está aguardando a mandatária Caixa Econômica Federal emitir o autorizo de ordem de serviço – Já foi executado pelo repasse do convenio federal 65,89%	Prazo de conclusão 04 meses – término previsto para 30/09/2014
CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO PRESÍDIO SÃO LUÍS III	SÃO LUIS/MA	1.462.734,29	Obra proveniente do recurso Viva Maranhão (BNDES), o processo licitatório foi concluído. Obra iniciada percentual de conclusão – 61,00%	Prazo de entrega 02 meses- sendo que a empresa vai executar em 60 dias prevista set/2014
RAMAL ELETRICO DE ENTRADA DO PRESIDIO SLZ III	SÃO LUIS		Processo encontrasse concluindo, a obra já encontra-se em andamento – 45,67%	Prazo de conclusão 30 - prevista setembro de 2014-

Informamos que os percentuais medidos têm como base as medições de julho de 2014, esclarecemos que as medições de agosto ocorrerão juntamente com o BNDES no período de 01 a 10 de setembro de 2014.