COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA – PGJ

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DE ANEXO AO PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TIMON - MA

- **PA-120672017. Cont. nº 072/2017, OS nº 001/2018– Construção de Anexo ao prédio sede das Promotorias de Justiça de Timon – Ma.**
- **VALOR: R$ 2.033.622,27**
- **OBRA INICIADA EM 17 DE JANEIRO DE 2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 DIAS**
- **PA-56662018, ADITIVO de Valor e Prazo ao Contrato nº 072/2017, OS nº 001/2018– Construção de Anexo ao prédio das Promotorias de Justiça de Timon.**
- **VALOR ADITADO: R$ 211.769,18. PRAZO: + 120 DIAS**

P.A. E CONTRATO	OBRA	MED	DATA	VALOR DA MEDIÇÃO	EMPRESA	INICIO	PREV FIM	O.S
PA-120672017, CONT. 072/2017	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO PREDIO SEDE DAS PROM. DE JUSTIÇA DE TIMON	1ª MED	22-03/2018	R$ 154.207,79	FÊNIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	17/01/2018	15/08/2018	OS-001/2018
		2ª MED	08-05/2018	R$ 150.471,49				
		3ª MED	04-06/2018	R$ 146.428,91				
		4ª MED	12-07-2018	R$ 99.173,16				

P.A. E CONTRATO	OBRA	MED	DATA	VALOR DO ADITIVO	EMPRESA	INICIO	PREV FIM	O.S
PA-56662018, CONT. 072/2017	ADITIVO À CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO PREDIO SEDE DAS PROM. DE JUSTIÇA DE TIMON	SEM MEDIÇÃO	'-	R$ 211.769,18	FÊNIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	14-08-2018	12-12-2018	OS-001/2018

ATUALIZADO EM 06 DE AGOSTO DE 2018

Rua Oswaldo Cruz, 1396 – Centro – CEP: 65020-910 – São Luís/MA
Telefones: (98) 3219-1663 e-mail: coea@mp.ma.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Rua Oswaldo Cruz, 1396 – Centro – CEP: 65020-910 – São Luís/MA
Telefones: (98) 3219-1663 *e-mail: coea@mp.ma.gov.br*

ATUALIZADO EM 06 DE AGOSTO DE 2018

Rua Oswaldo Cruz, 1396 – Centro – CEP: 65020-910 – São Luís/MA
Telefones: (98) 3219-1663 *e-mail: coea@mp.ma.gov.br*